


Приложение № 7.1  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "ОРЭС-Петрозаводск" по виду деятельности "передача электрической энергии" за 4 квартал 2018 года, млн. рублей с НДС  
(представляется ежеквартально)



Утверждено  
Исполнительный директор  
АО "ОРЭС-Петрозаводск"  
Болдырев А.В.  
(подпись)  
февраль 2019 года  
"11"

№ №	Наименование объекта	Объем финансирования [2018 год]												Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей	Отклонение *** млн. рублей	Причины отклонения
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.						
		план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт					
	ВСЕГО	53.95	5.42	13.50	0.36	13.49	3.05	13.49	1.00	13.49	1.01	1.83	0.00	-48.53		
I	Техническое перевооружение и реконструкция	12.98	0.00	3.25	0.00	3.25	0.00	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00	-12.98		
I.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	12.98	0.00	3.25	0.00	3.25	0.00	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00	-12.98		
I.1.1	Замена масляных выключателей на вакуумные	4.14	0.00	1.04	0.00	1.04	0.00	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	-4.14		
I.1.2	Замена опор и проводов на ст. Куковке ТП 394	3.80	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	-3.80		
I.1.3	Замена опор и проводов в микроне ТИЗ Усабья с КЛ 0.4 кВ	5.04	0.00	1.26	0.00	1.26	0.00	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	-5.04		
2	Новое строительство	40.97	5.42	10.25	0.36	10.24	3.05	10.24	1.00	10.24	1.01	1.83	0.00	-35.55		
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	40.97	5.42	10.25	0.36	10.24	3.05	10.24	1.00	10.24	1.01	1.83	0.00	-35.55		
2.1.1	Строительство ТП в м/не Суляжора в районе ул. Курбуная	5.84	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	-5.84		
2.1.2	Строительство ТП на ст. Куковка район Вытегорского шоссе	7.45	0.00	1.87	0.00	1.86	0.00	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	-7.45		
2.1.3	Установка систем контроля электроэнергии и мощности в частном секторе г. Петрозаводск	20.38	3.80	5.10	0.28	5.10	1.64	5.10	1.00	5.10	0.88	0.65	0.00	-16.58		
2.1.4	Вынос ПУ на ТП для формирования узловых балансов	7.30	1.61	1.83	0.08	1.83	1.41	1.83	0.00	1.83	0.13	1.18	0.00	-5.69		

\* В ценах отчетного года.

\*\* План согласно утвержденной инвестиционной программе.

\*\*\* Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.



Приложение № 8  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114

## Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (за 4 квартал 2018 года)

Утверждено


Исполнительный директор  
АО «ОРЭС-Нефтезаодек»

Болдырев А.В.

(подпись)

" 11 " февраля \* 20 19 года

М.П.



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]								Причины отклонений		
		всего		I кв.		II кв.		III кв.			IV кв.	
		план *	факт **	факт	факт	факт	факт	факт	факт		факт	факт
1	Собственные средства	59.24	1.83	1.46	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	22.10	0.65	0.44	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	22.10	0.65	0.44	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	37.14	1.18	1.02	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	37.14	1.18	1.02	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>59.24</b>	<b>1.83</b>	<b>1.46</b>	<b>0.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	для ОГК/ТЭК, в том числе											
	ДУМ											
	вне ДУМ											

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

\*\* Накопленным итогом за год.

Приложение № 9  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114

Отчет о вводах/выводах объектов (за 4 квартал 2018 года)

Утверждено  
Исполнительный директор  
АО «ФЭС-Петрозаводск»  
Болдырев А.В. (подпись)  
Февраля 2019 года  
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей												Вывод мощностей											
		план			факт			план			факт			план			факт								
		МВт, Гкал/час, км, МВА	2018 г.	2018 г.	МВт, Гкал/час, км, МВА	2018 г.	2018 г.	МВт, Гкал/час, км, МВА	2018 г.	2018 г.	МВт, Гкал/час, км, МВА	2018 г.	2018 г.	МВт, Гкал/час, км, МВА	2018 г.	2018 г.	МВт, Гкал/час, км, МВА	2018 г.	2018 г.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
1	Техническое перевооружение и реконструкция																								
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																								
1.1.1	Замена малых выключателей на вакуумные																								
1.1.2	Замена опор и проводов на ст. Куковское ПП БУ4																								
1.1.3	Замена опор и проводов в микроре ТП3 Усадьба с КЛ 0,4 кВ																								
2	Новое строительство																								
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																								
2.1.1	Строительство ТП в м/е Сушактура в районе ул. Клубная																								
2.1.2	Строительство ТП на ст. Куковское район Ветерского Посея																								
2.1.3	Установка систем контроля электропередачи и мощности в частном секторе г. Петрозаводск																								
2.1.4	Вынос ПУ на ТП для формирования Узловых балансов																								

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Приложение № 11.1  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114

## Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)

Утверждаю  
Исполнительный директор  
АО «ОРЭС-Петрозаводск»  
Болдырев А.В. (подпись)

" 11 " февраля 2019 года

М.П.

Отчетный период 4 квартал 2019 года

по состоянию на 31.12.2018 г.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному плану						Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		план		факт		начало	окончание				
		начало	окончание	начало	окончание						
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	
1	Техническое перевооружение и реконструкция										
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности										
1.1.1	Замена масляных выключателей на вакуумные	2018	2018				0%	0%			
1.1.2	Замена опор и провода на ст. Кукковке ТП 394	2018	2018				0%	0%			
1.1.3	Замена опор и провода в микр-не ТИЗ Усадьба с КЛ 0,4 кВ	2018	2018				0%	0%			
2	Новое строительство										
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности										
2.1.1	Строительство ТП в м/е Сулагора в районе ул. Клубная	2018	2018				0%	0%			
2.1.2	Строительство ТП на ст. Кукковка район Вытегорского шоссе	2018	2018				0%	0%			
2.1.3	Установка систем контроля электроэнергии и мощности в частном секторе г. Петрозаводска	2017	2019	2017	2017		32.37%	0,00%			
2.1.4	Вынос ПУ на ТП для формирования узловых балансов	2017	2019	2017	2017		28.31%	0,00%			
3	Приобретение ОС и НМА										

\* Заполняется согласно приложению 3.2.

**Форма представления показателей финансовой отчетности  
(представляется ежеквартально)**Финансовые показатели за отчетный период [ 4 квартал 2018 года/ \_\_\_\_\_ год]Утверждаю  
Исполнительный директор  
АО "ОРЭС-Петрозаводск"  
Болдырев А.В. (подпись)" 11 " февраля 20 19 года  
М.П.

Наименование показателя	на конец 4 квартала 2018 года	на конец 2017 года
место учета		
1		3
Выручка	415 288.00	753 192.92
Чистая прибыль	- 49 734.00	88 119.00
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
ЕВИТДА		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	57 561.00	109 162.00
покупатели и заказчики	56 294.00	106 368.00
авансы выданные	1 267.00	2 794.00
Собственный капитал	- 237 192.00	- 187 458.00
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	15 296.00	21 109.00
кредиты	-	-
облигационные займы	-	-
займы организаций	-	-
прочее	15 296.00	21 109.00
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	511 475.00	732 740.00
кредиты и займы*	327 355.00	480 537.00
кредиторская задолженность, в т.ч.:	184 120.00	245 304.00
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	- 61 184.00	- 67 285.00
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	1.83	51.41
Профинансировано на отчетную дату	1.83	51.41
Обеспеченность источниками финансирования	100%	100%
Дефицит финансирования	нет	нет
<b>Оценка кредитного потенциала</b>		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2018 г.		
на период 2018 - 2020 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

\* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

