

№№	Наименование объекта	Объем финансирования [2016 год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ) за 2016 год млн.рублей	Отклонение ***
		всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			
		план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		млн.руб.
ВСЕГО:		57.27	106.76	14.32	0.00	14.32	2.86	14.32	14.33	14.32	89.58	140.34	49.49
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	35.59	104.68	8.90	0.00	8.90	2.76	8.90	13.91	8.90	88.01	138.69	69.09
1.1.	<i>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</i>	35.59	104.68	8.90	0.00	8.90	2.76	8.90	13.91	8.90	88.01	138.69	69.09
1.1.1	Разработка и реализация проекта электроснабжения г.Петрозаводска	0.00	96.16	0.00	0.00	0.00	2.18	0.00	13.49	0.00	80.49	124.05	96.16
1.1.2	Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) в Пряжинском районе	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	Замена опор и провода в п. Соломенное	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	Замена КЛ 6кВ ПС2-РП-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	Замена опор и провода в р-не Перевалка	19.15	0.00	4.79	0.00	4.79	0.00	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	-19.15
1.1.6	Замена КЛ 6кВ ПС2-РП-2 яч7 фид19/2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.7	Замена КЛ 6кВ ПС7-ТП-226 фид16/7	10.06	0.00	2.52	0.00	2.52	0.00	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	-10.06
1.1.8	Замена КЛ 10кВ ТП-51ТП-83; КЛ 10кВ, ТП-51-ТП-161	6.38	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	-6.38
1.1.9	Установка систем контроля электроэнергии и мощности в частном секторе г. Петрозаводска.	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.43	11.48	6.43
1.1.10	Вывос приборов учета на трансформаторные подстанции для формирования узловых балансов	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.42	0.00	1.09	3.16	2.09
2.	Новое строительство	21.68	0.00	5.42	0.00	5.42	0.00	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	-21.68
2.1.	<i>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</i>	21.68	0.00	5.42	0.00	5.42	0.00	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	-21.68
	Строительство ТП-РП, электромонтажные работы 2 КЛ 6 кВ ПС7-ТП-РП; КЛ-6кВТП_РП_ТП-270 в районе ул. Хлебозавода	21.68	0.00	5.42	0.00	5.42	0.00	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	-21.68
2.2.	<i>Прочее новое строительство</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Справочно:</i>													
	<i>Приобретение ОС и НМА</i>	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.41	0.00	1.58	1.65	2.09

** - план, согласно утвержденной
*** - накопленным итогом за год

Исполнительный директор АО "ПКС"

Болдырев А.В.



