



**Отчет за 1 квартал 2018 года об исполнении инвестиционной программы
АО "ОРЭС-Петрозаводск" по виду деятельности "передача электрической энергии" на период 2017-2019 годы, млн. рублей с НДС**

№№	Наименование объекта	Объем финансирования [2018 год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ) за 2018 год млн.рублей	Отклонение *** млн.руб.
		всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			
		план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
	ВСЕГО:	53.95	0.14	11.66	1.01	11.66	0.00	11.66	0.00	11.66	0.00	0.56	-53.83
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	12.98	0.00	3.25	0.00	3.25	0.00	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	-12.98
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	12.98	0.00	3.25	0.00	3.25	0.00	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	-12.98
1.1.1.	Замена масляных выключателей на вакуумные	4.14	0.00	1.04	0.00	1.04		1.04		1.04		0.00	-4.14
1.1.2.	Замена опор и проводов на ст. Куковке ТП 394	3.80	0.00	0.95	0.00	0.95		0.95		0.95		0.00	-3.80
1.1.3.	Замена опор и проводов в микр-не ПИЗ Усадьба с КЛ 0,4 кВ	5.04	0.00	1.26	0.00	1.26		1.26		1.26		0.00	-5.04
2.	Новое строительство	40.97	0.14	8.42	0.14	8.42	0.00	8.42	0.00	8.42	0.00	0.30	-40.83
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	40.97	0.14	8.42	0.14	8.42	0.00	8.42	0.00	8.42	0.00	0.30	-40.83
2.1.1.	Строительство ТП в м/не Сулажгора в районе ул. Клубная	5.84	0.00	1.46	0.00	1.46		1.46		1.46		0.00	-5.84
2.1.2.	Строительство ТП на ст. Куковке район Вытегорского шоссе	7.45	0.00	1.86	0.00	1.86		1.86		1.86		0.00	-7.45
2.1.3.	Установка систем контроля электроэнергии и мощности в частном секторе г.Петрозаводска	20.38	0.14	5.10	0.14	5.10		5.10		5.10		0.30	-20.24
2.1.4.	Вывос ПУ на ТП для формирования узловых балансов	7.30	0.00	1.83	0.00	1.83		1.83		1.83		0.95	-7.30
2.2.	Прочее новое строительство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:													
2.3.	Приобретение ОС и НМА	0.00	0.00	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00

** - план, согласно утвержденной
*** - накопленным итогом за год

Отчет является предварительным по состоянию на 30.03.2018 г.

Исполнительный директор АО "ОРЭС-Петрозаводск"  Бодырев А.В.


30.03.2018