

Отчет за 1 квартал 2017 год об исполнении инвестиционной программы

АО "Петрозаводские коммунальные системы" по виду деятельности "передача электрической энергии" на период 2017-2019 годы, млн. рублей с НДС

№№	Наименование объекта	Объем финансирования [2017 год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ) за 2017 год млн.рублей	Отклонение *** млн.руб.
		всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			
		план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
ВСЕГО:		55.35	4.55	13.84	5.28	13.84	0.00	13.84	0.00	13.84	0.00	9.38	-50.80
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Новое строительство	55.35	4.55	13.84	4.55	13.84	0.00	13.84	0.00	13.84	0.00	6.78	-50.80
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	35.38	4.55	8.85	4.55	8.85	0.00	8.85	0.00	8.85	0.00	6.78	-30.83
2.1.1	Электроснабжение в микр-не ТИЗ «Усадьба» со строительством КТП	5.42	0.00	1.36	0.00	1.36	0.00	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	-5.42
2.1.2	Установка систем контроля электроэнергии и мощности в частном секторе г. Петрозаводска	23.99	3.82	6.00	3.82	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.78	-20.17
2.1.3	Вынос ПУ на ТП для формирования узловых балансов	5.97	0.73	1.49	0.73	1.49	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	-5.24
2.2.	Прочее новое строительство	19.97	0.00	4.99	0.00	4.99	0.00	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	-19.97
2.2.1	Строительство РП в районе ул. Университетская с КЛ	19.97	0.00	4.99	0.00	4.99	0.00	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	-19.97
<i>Справочно:</i>													
2.3.	Приобретение ОС и НМА	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00

** - план, согласно утвержденной
 *** - накопленным итогом за год

Технический директор АО "ПКС"



Несмачный Д.И.

